



Derrumbe de bultos con granos



¿Qué pasó?

Estando tres trabajadores en la bodega de la planta, se encontraban realizando la labor rutinaria de desapilar bultos con granos (Cada bulto de 40 kg), todos estaban a nivel del piso y debían pasar dichos bultos a la banda transportadora, en un momento dado la pila de la parte superior se desploma, quedando dos de los trabajadores cubiertos por los bultos y un tercero que transitaba por el área es golpeado por tres de los bultos en la parte inferior del cuerpo.

Consecuencia: Lesiones Múltiples de 3 trabajadores



¿Qué lo causó?



- Apilado de bultos a más de 6 más de altura
- No demarcación de área de circulación y/o ubicación de trabajadores
- Ubicación del trabajador cerca del arrume
- Falta de procedimiento de seguridad para el apilamiento de producto en la empresa
- Deficiencia al seguimiento de las condiciones de las empresas usuarias (Falta de control de contratistas y proveedores)
- Deficiencia en la implementación del SGSST
- Falta de programación, seguimiento y supervisión a la actividad ejecutada por los trabajadores



- Definir el procedimiento seguro para el apilamiento de bultos
- Realizar seguimiento al personal donde se evidencien las exigencias en seguridad que se deben tener en cuenta en el almacenamiento de bultos
- Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por los trabajadores, para analizar los peligros y las condiciones a los que se exponen los trabajadores
- Fortalecer la implementación del SGSST, en cuanto a documentación de acciones preventivas, correctivas y de mejora
- Actualizar la matriz de peligros constantemente, en especial con los eventos ocurridos en la bodega
- Socializar la lección aprendida a todos los trabajadores